

ПРИЛОЖЕНИЕ
к положению о комиссии по
контролю за соблюдением
концессионерами условий
концессионных соглашений

АКТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ

за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в
отношении объектов теплоснабжения (тепловой сети)
от 13.12.2018г. до 13.12.2028г.

Предмет контроля: выполнение концессионером реконструкции участка тепловой сети «Северная ветка» от котельной Ду300мм, протяженностью 180м, с применением изоляции из ППУ (мероприятий), предусмотренных концессионным соглашением за 2023 год, в отношении объектов теплоснабжения (тепловой сети).

Комиссией по контролю за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, состав которой утвержден постановлением администрации Миньярского городского поселения от 20.03.2021 №43/1, в составе:

- председатель: Арутюнов И.В. – заместитель главы Миньярского городского поселения;
- заместитель председателя: Решетников Д.В. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Миньярского городского поселения;
- секретарь комиссии: Грачёва М.Г. - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Миньярского городского поселения;
- члены комиссии:

юрисконсульт Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Миньярского городского поселения.

Проведены контрольные мероприятия на объектах концессионного соглашения за соблюдением концессионером АО «Челябоблкоммунэнерго» условий концессионного соглашения от 13.12.2018г. № б/н.

В ходе проведенных контрольных мероприятий установлено следующее: концессионером в рамках концессионного соглашения выполнены мероприятия по реконструкции участка тепловой сети «Северная ветка» от котельной Ду300мм, протяженностью 180м, с применением изоляции из ППУ в полном объеме и надлежащего качества.

Решения, принятые по результатам контроля: претензий по исполнению принятых концессионером обязательств в рамках соглашения за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 год не имеется.

Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Председатель комиссии _____

И.В. Арутюнов

Заместитель комиссии _____

Д.В. Решетников

Секретарь комиссии _____

М.Г. Грачёва

Члены комиссии _____

К.А. Софронова

С Актом о результатах контроля ознакомлен(а): _____

И.В. Арутюнов
20.09.2023
ДОКУМЕНТОВ
(подпись концессионера, дата)

Копию Акта получил(а): _____

И.В. Арутюнов
20.09.2023
(подпись концессионера, дата)

